Ausenco REVISIÓN AUSENCO
Código Interno: 108182-WH-P7001-60624-063
VALIDADO OBSERVADO
X INFORMATIVO ANULADO
Revisado por: Fecha:
Firma:
Control Documentario
Recepcionado por: Lois Arce Fecha: 18/06/26
Hora: 17:54

OHLA Perú

PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION – 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PETS: EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO PARA PAVIMENTOS

105-25023-4620003289-PET-430-H-0037

VP: Portafolio de Proyectos

AFE: 25023

				OHLA Perú OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO Jefe de SSOMA - CIP 106023 Fase IX y Sidehill	
00	15/06/2026	**Jefe de Calidad** Johan Lomparte	**Residente de Obra** Ricardo A. Echegaray Nuñez	**Jefe de SSOMA** Oscar Garcia	**Gerente de Proyecto** José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Elaborado Por**	**Revisado Por**	**Revisado Por**	**Aprobado Por**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas
A: Ayde Olibety Rada Fructus
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037
Fecha: lunes, 15 de junio de 2026 11:01:54
Archivos adjuntos: image002.png
Outlook-up3mxsb4.png

FYI

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 22:14
Para: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

No suele recibir correo electrónico de jvasquezp@antamina.com. Por qué es esto importante

Estimado Gilbert.

Conforme con el levantamiento de las observaciones.

Saludos.

Jose M. Vasquez Portal
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 976174555
jvasquezp@antamina.com
www.antamina.com

From: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>

Sent: Tuesday, May 26, 2026 7:49 PM
To: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Jose / Hnery
Por favor Validar los PETYS adjunto.

Saludos
Gilbert Llanos Barragán
Supervisor Senior de Construcción
Gerencia de Ingeniería & Proyectos - Mina
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (51-1) 217-3000 anexo 3458 - RPM #995198536
gllanos@antamina.com
www.antamina.com

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Tuesday, May 26, 2026 7:23 PM
To: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Subject: Fw: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Gilbert,

Se adjunta el pets con el levantamiento de observaciones.

Favor de continuar con el flujo de aprobación

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

From: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Sent: Tuesday, 26 May 2026 19:12:35
To: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar

Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Subject: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

Continuando con el levantamiento de los PETS envío adjunto los siguientes PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-040_0 Corte de Núcleos Asfáltico Compactados

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 18:56
Para: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

Continuando con el levantamiento de los PETS envío adjunto los siguientes PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-039_0 Densidad Máxima Teórica de Mezcla Asfáltica

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 18:34
Para: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

Continuando con el levantamiento de los PETS envío adjunto los siguientes PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-038_0 Ensayos de Compactación con Equipo Marshall

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 18:11
Para: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>

Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

Continuando con el levantamiento de los PETS envío adjunto los siguientes PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-037 -0 Extraccion de Cuabtitativa de asfalto en mezclas para pavimentos
- CO-PE-1PE333-PET-041_0 Calentamiento y Vertido de Ácido Esteárico a Mastic

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 17:35
Para: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder

Se envía PETS para tu revisión y/o comentarios, atendiendo los comentarios realizados. Estos ya fueron revisados y aprobados por nuestra área de seguridad.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 14:47
Para: medina.rjq@gmail.com <medina.rjq@gmail.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimados Renzo / Johan,

Levantar las observaciones y adjuntar correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA para una nueva revisión por parte de la supervisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 09:05
Para: Taboada, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
CC: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Rodolfo

Adjunto PETS con comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración. Observado.
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas. Observado.
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos. Observado.

Saludos.

Jose M. Vasquez Portal
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 976174555
jvasquezp@antamina.com
www.antamina.com

From: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Sent: Saturday, May 23, 2026 7:36 AM
To: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Cc: Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado José,

Por favor el soporte.

Saludos,

RT

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Thursday, May 21, 2026 8:44 PM
To: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>
Subject: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado @Taboada, Rodolfo,

Favor de continuar con el flujo de aprobación.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 20:26
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz

<Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

En adjunto los documentos. En correo de 17 de mayo (líneas abajo) se aprobó por parte de Ausenco los PETS y fue enviado a Antamina.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 19:59
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Johan,

No hay adjunto.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 11:38
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Hola Eder buen día,

Favor tu soporte para la revisión de los PETS mencionados correos líneas abajo por parte de Antamina.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: domingo, 17 de mayo de 2026 15:03
Para: Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Ing. Gilbert buen dia;

Favor su acostumbrado apoyo con el flujo revisión del siguiente PETS, asociado a los trabajos de laboratorio de Planta de asfalto

PET-430-H-0034	Secado de Muestras en Cocinas Industrial
PET-430-H-0035	Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas
PET-430-H-0037	extracción de Cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

Por parte de supervisión no se tiene mayores observaciones

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 17 de mayo de 2026 08:17
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-

peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimada Jhanina buenas noches, se envía los PETs 034, 035 y 037 atendiendo las observaciones emitidas, favor tu atención a los mismos.

Un saludo

OHLA Perú
Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: sábado, 16 de mayo de 2026 18:53
Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Alan
buenas tardes, con observaciones

PET-430-H-0035: Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas
PET-430-H-0036: Extracción de Muestras de asfalto Compactadas
PET-430-H-0037: Extracción de Cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2026 22:21
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimada Jhanina buenas noches, se envía los PETs atendiendo las observaciones emitidas en su momento por Eder, favor tu atención a los mismos.

Un saludo

OHLA Perú
Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: domingo, 10 de mayo de 2026 20:06
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo

<oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Johan,

Se adjunta los 2 últimos pets con observaciones.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2026 08:45
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Eder buen día,

En adjunto envío los PETS en PDF y el correo de confirmación de nuestra área de Seguridad.

Los PETS para revisión son los siguientes:

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: sábado, 9 de mayo de 2026 17:57
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

CORREO EXTERNO: Comprueba el remitente y no pulses los enlaces ni los adjuntos si dudas que sean seguros.
EXTERNAL EMAIL: Check the sender and do not click any link or attachment unless you are sure they are safe.

Estimado Johan,

La información de los PETS previamente tiene que ser revisada y validada por SSOMA OHLA, posterior a ello nos envías los documentos adjuntando el correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA.

Adjuntar pets en pdf.

Quedamos al pendiente para la revisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: sábado, 9 de mayo de 2026 16:50
Para: Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimados buenas tardes.

Adjunto 06 PETS correspondientes a las actividades a desarrollar en el Laboratorio de asfalto, para su revisión y comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfalticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en Mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos

Johan Lomparte

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

CO - PE - 1PE333 - SS - PE - 037

PETS: Extracción cuantitativa de asfalto para pavimentos

Preparado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de obra	Jefe de SSOMA	Gerente de proyecto
Johan Lomparte 15/06/2026	Ricardo A. Echegaray Nuñez 15/06/2026	Oscar Garcia, 15/06/2026	Jose M. Cabello Pacheco, 15/06/2026

Nivel de seguridad:
Uso interno

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones

Rev.00	15/06/2026	Creación del documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 45001	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
----	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
-----	REQUISITOS LEGALES VIGENTES
D.S 024-2016-EM	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA
D.S 023-2027-EM	Modificatoria del D.S-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería

Definiciones

NA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR.HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo de	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Producción	☒ Soporte Técnico
☒ Técnico	☐ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:.....
☐ Administrativo	
☒ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Responsable de Construcción

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1.1. Gerente de Proyecto. 6
1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 6
1.3. Jefe de laboratorio 6
1.4. Supervisor de Calidad 7
1.5. Técnico de Laboratorio 7
1.6. Auxiliares de Laboratorio 8
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 8
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 8
3.1 Equipos 9
3.2 Herramientas 9
3.3 Material 9
4. PROCEDIMIENTO 9
4.1 Consideraciones generales 9
4.2 Actividades Operativas 9
5. RESTRICCIONES 14
6. ANEXOS 14

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. PERSONAL

1.1. Gerente de Proyecto.

- Asignar y garantizar los recursos para el cumplimento de las actividades relacionadas al presente procedimiento.
- Responsable de la planificación, programación y seguimiento de las actividades y responsable del cumplimiento del presente procedimiento siguiendo las normas de seguridad.
- Verificar la implementación de los controles para los riesgos críticos identificadas para la tarea.
- Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra, según lo establecido en el presente procedimiento.
- Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplir y hacer cumplir las 10 reglas por la vida estipuladas por Antamina.

1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo

- Auditar y asesorar el llenado y cumplimiento de las autorizaciones (permisos) de trabajo e IPERC CONTINUO y PETAR que apliquen a la actividad.
- Difundir a todo el personal involucrado el presente PETS una vez aprobado para su estricto cumplimiento en campo y generar la OPT de inicio de actividades.
- Cumplir las obligaciones según el Art 38 “Obligaciones de los supervisores” del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017.
- Revisar y firmar el IPERC-Continuo de la tarea, asegurándose del cumplimiento de las medidas de control establecidas.
- Inspeccionar aleatoriamente los trabajos, verificando el cumplimiento del procedimiento.
- Verificar y evaluar que el personal involucrado conozca el procedimiento de trabajo seguro.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para el trabajo.
- Reportar incidentes y accidentes de forma inmediata.
- Asegurar que solo el personal entrenado, capacitado y autorizado realice las actividades planificadas.

- Reportar todo incidente y accidente según el canal de comunicación en flujograma de comunicación de incidentes.

1.3. Jefe de laboratorio

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Difundir y verificar que el personal involucrado conozca el presente procedimiento y hacer seguimiento de su cumplimiento.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar incidentes de forma inmediata a su supervisor inmediato.

1.4. Supervisor de Calidad

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.5. Técnico de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.6. Auxiliares de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Mantener el área limpia y ordenada
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de Seguridad.
- Lentes de Seguridad.
- Zapatos de Seguridad.
- Chaleco Reflectivo.
- Bloqueador solar - FPS mayor o igual a 50.
- Protección auditiva - ANSI S3.19-1974.
- Ropa protectora – ANSI/ISEA 107-2005 (Elementos reflectantes para EPP).
- Guantes de cuero y/o aluminizado.
- Mandil aluminizado.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Respirador doble vía (Gases 6003 y Polvo P100), y/o careta fullface con filtros para gases y polvo

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1 Equipos

- Equipo de lavado asfáltico (Centrifuga).
- Radio portátil Handy.
- Horno eléctrico y/o cocina industrial.
- Balanzas.
- Tamices.
- Termómetro digital tipo lapicero.

3.2 Herramientas

- Cucharones, espátulas, brochas, badilejos, escobillas con hilo fino.
- Pirómetro laser.
- Carretilla tipo bugui.
- Palas.
- Bandejas, tazones y recipientes.
- Detector de tormentas portátil con batería adicional
- Radio portátil (Troncalizada y canal interno) con Batería de repuesto

3.3 Material

- Concreto asfáltico en Caliente: Consiste en una combinación de agregados uniformemente mezclados recubiertos por cemento asfáltico 120/150.
- Tricloroetileno.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Consideraciones generales

- Todo el personal debe asistir a las reuniones de seguridad previas al inicio de las labores (Charla de 5 minutos).
- Identificar los controles de riesgos críticos que apliquen para la actividad.
- El personal será capacitado en la receta de cuidado de manos y línea de fuego.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Se realizará el IPERC Continuo en el área de trabajo con la participación de todo el personal involucrado en esta tarea, inspeccionando el área de trabajo, e implementando los controles según los peligros y riesgos encontrados.
- Verificar la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPPs) y herramientas requeridas para cumplir el presente procedimiento. Antes de iniciar y durante toda la actividad se deberá usar estrictamente los EPPs, con la finalidad de minimizar los riesgos que puedan afectar a la persona.
- El supervisor del área deberá asegurar la disponibilidad de las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) de todos los productos químicos previo al inicio de las actividades, así como garantizar su adecuada difusión y comprensión por parte de todo el personal involucrado en la tarea. “Esta información deberá estar disponible en campo para los trabajadores, asegurando su acceso permanente. Asimismo, se deberá verificar la vigencia cada los tres (3) años desde su emisión o última actualización.”
- Las herramientas para utilizar deben encontrarse inspeccionadas (operativas), con la identificación correspondiente a la cinta de color del mes para ejecutar la actividad, si se reporta fallas no realizar la reparación de estas y eliminarlas del área de trabajo.

ROJO	ENERO-MARZO
AZUL	ABRIL-JUNIO
AMARILLO	JULIO-SETIEMBRE
NEGRO	OCTUBRE-DICIEMBRE

- Deberán de existir áreas delimitadas y señalizadas para acceso peatonal (bermas, muros y/o barandas), y para acceso vehicular (parqueo).
- Verificar que se hayan emitido los permisos correspondientes requeridos para la tarea (PETAR de trabajos en caliente).
- Verificar que el personal cumpla con las certificaciones internas requeridas para la tarea (vigía).
- Se contará con un extintor vigente de capacidad de 9 kg, inspeccionado y operativo.
- El personal deberá contar con capacitación en mago de incendio.
- Los equipos de laboratorio de asfalto a utilizar deben encontrarse operativos y con su respectivo certificado de calibración vigente.
- Verificar que los equipos a utilizar estén correctamente instalados y sus conexiones eléctricas no se encuentren en condiciones subestándares.
- Se deberá aplicar y tener en cuenta en todo momento la Receta para el cuidado de manos.
- El supervisor deberá aplicar los controles críticos relacionado al trabajo:

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- RC23 - Descarga atmosférica (rayos) y/o trabajos en zonas remotas.
- RC14 – Incendio o explosión durante trabajos en caliente

- El supervisor verificará los controles críticos para los riesgos críticos relacionados con las actividades a ejecutar en el presente procedimiento.
- El personal deberá realizar la identificación y evaluación de peligros mecánicos, tales como puntos de atrapamiento, puntos de atrición, zonas de cizallamiento y superficies cortantes. Evitando en todo momento la exposición de las manos y utilizando los elementos de protección personal adecuados como guantes anti impactó y anticorte.
- Todo personal debe estar capacitado en respuesta a emergencias y uso de extintores
- Se debe contar en el área con un detector portátil de tormentas, operado por personal capacitado por el proveedor, así como con una batería de repuesto disponible.

4.2 Actividades Operativas – Ensayos de Lavado Asfaltico D-2127 / D-5444:

- La actividad deberá ser realizada por dos personas: una responsable de la ejecución del ensayo y la otra designada como vigía, conforme a lo establecido en el presente procedimiento.
- El ensayo será ejecutado por una sola persona en un ambiente cerrado que deberá contar obligatoriamente con un extractor de aire, el cual permitirá la eliminación de contaminantes y la adecuada ventilación del área de trabajo, garantizando condiciones seguras de operación
- El equipo de centrífuga está provisto de un sistema de drenaje que permite la extracción del líquido (tricloroetileno) hacia un recipiente adecuado para su recolección, durante el proceso de ensayo."
- El personal que realiza la actividad debe haber recibido la difusión de la hoja de MSDS y usar **los EPPs. específicos: respirador doble vía (**Gases 6003 y Polvo P100**), mandil aluminizado, guantes aluminizado caña alta y lentes de seguridad**.
- Durante toda la ejecución de la actividad, se contará con un vigía debidamente designado, quien se ubicará en el ingreso del área de trabajo y mantendrá contacto visual permanente con el personal que realiza la actividad, a fin de garantizar condiciones seguras de operación.
- La finalidad de este ensayo es desprender el ligante (cemento asfáltico) de la mezcla de áridos.
- Se tomará una fracción de la muestra de concreto asfáltico en caliente previa homogenización de esta; la cantidad de masa es de acuerdo con el tamaño máximo del agregado en este caso 1.5 Kg. La muestra será trasladada en una carretilla hacia

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

el área de ensayo con equipo centrífuga, esta muestra se tomará con el plato metálico del equipo y se vertirá en el para realizar el ensayo.

- El ensayo de lavado asfáltico se realizará con el equipo (centrifuga) y la utilización de un solvente químico (Tricloroetileno).
- Este solvente químico (Tricloroetileno) deberá contar con su ficha de datos de seguridad (hoja MSDS) y se deberá hacer una difusión al personal para actuar ante cualquier eventualidad.
- El Tricloroetileno estará en el almacén de productos químicos (señalizado) y en lugares alejados de metales tales como: aluminio, titanio, magnesio y bario. También deberá mantenerse en lugares oscuros y fresco.
- El personal que realizará el ensayo de centrifugado o lavado asfáltico deberá utilizar un respirador doble vía (Gases 6003 y Polvo P100), careta full face, lentes goggles y guantes látex y neopreno; además contar con los EPPs como casco y zapatos de seguridad.
- Se introducirá la fracción de material de mezcla asfáltica en la tasa del equipo (centrifuga), se le colocará un anillo filtrante y su tapa para evitar que se pierdan partículas de finos, se le echará el solvente, cerrar los seguros antes de realizar el proceso de centrifugado.
- Se deberán emplear suficientes adiciones del solvente (no menos de tres), hasta que el tricloroetileno residual presente una coloración no más oscura que un tono ligero tipo paja. La cantidad de producto a utilizar para el ensayo será de 750 ml. Durante el desarrollo de esta actividad, será obligatorio el uso de Equipos de Protección Personal (guantes de nitrilo, lentes de seguridad y respirador con filtro para vapores orgánicos y polvos), así como la ejecución en un área con adecuada ventilación o con extractor de aire. Se deberá evitar el contacto directo con el solvente y la inhalación de vapores, además de mantener el producto alejado de fuentes de calor o ignición.
- El solvente residual proveniente del centrifugado deberá ser recolectado en recipientes herméticos, debidamente rotulados y con condiciones de ventilación controlada, para su posterior eliminación en almacenes o instalaciones autorizadas. Durante esta actividad, se deberán implementar medidas de seguridad como el uso obligatorio de EPP (guantes de nitrilo, lentes de seguridad y respirador con filtro para vapores orgánicos), evitar el contacto directo con el solvente.
- Durante el proceso de centrifugado, el personal no deberá retirar la guarda (tapa) del equipo, con el fin de evitar la exposición a partes en movimiento. Se deberán colocar letreros de advertencia visibles en el equipo. Además, no manipular la centrífuga durante su funcionamiento, mantener una distancia segura del equipo y utilizar los Equipos de Protección Personal (EPP) correspondientes.
- Durante el proceso de centrifugado, la puerta de la centrífuga deberá permanecer cerrada en todo momento. El ingreso al ambiente de trabajo estará restringido

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA.. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

únicamente a personal autorizado y solo cuando el equipo se encuentre completamente detenido. Adicionalmente, se deberá verificar el correcto funcionamiento del sistema de bloqueo de la puerta, mantener señalización de advertencia visible, evitar cualquier intervención durante la operación del equipo y garantizar el uso obligatorio de los Equipos de Protección Personal (EPP). Mientras se desarrolla la tarea se mantendrá encendidos los extractores de aire.

4.3 Actividades Operativas – Secado de Muestras y Ensayos Granulométrico por Tamizado

- Se secará la muestra mediante la cocina industrial a fuego lento a una temperatura de 110+/-5ºC. (método de masa constante para secado de muestras), siguiendo los lineamientos del PET-430-H-0034: Secado de muestras en cocina industrial
- Se deberá restringir el área a personal ajeno a la actividad, cuando se esté realizando trabajos en caliente, en la cocina industrial, para ello se tendrá en el área letreros de Personal Autorizado.
- Se deberá implementar los controles identificados con el PETAR de trabajos en caliente, el cual debe estar debidamente revisado y firmado por un ingeniero colegiado.
- Se contará con un vigía, durante el secado de muestras, y hasta una hora después del mismo.
- Se realizará una verificación diaria de la cocina utilizando formato de check list (Anexo Nº01) cocina industrial y accesorios.
- Para ingresar y retirar el material del horno eléctrico y/o cocina se utilizarán guantes aluminizados de caña alta que soporten altas temperaturas.
- Una vez secada la muestra se retirará del horno eléctrico y/o cocina; y se dejará al ambiente para su enfriamiento.
- Posteriormente se realizará el ensayo granulométrico por tamizado de la muestra seca por las diferentes aberturas de mallas.
- Antes de realizar el tamizado de la muestra seca, el personal utilizará los EPPs adecuados (Protectores auditivos, lentes transparentes, Respirador para polvo y guantes), para minimizar las exposiciones de ruido y polvo.
- Posteriormente se pesarán los granos del tamizado retenido por las diferentes aberturas de tamices.
- Se deberá aplicar y tener en cuenta en todo momento la Receta para el cuidado de manos

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

5. RESTRICCIONES

- No se iniciarán los trabajos si el personal involucrado no ha recibido la difusión del presente PETS.
- No se iniciarán los trabajos si no se cuenta con el IPERC y el Pre-uso del equipo.
- No se iniciará el trabajo sin el permiso de Riesco critico RC 14 Incendio o explosión en trabajo en caliente
- el trabajo si no se cuenta con el EPP adecuado para este trabajo.
- Realizar el Pre-uso (Check List) al equipo centrifuga teniendo en cuenta las partes críticas, los cuales se deberán encontrar en buenas condiciones, caso contrario se comunicará de inmediato al Supervisor para tomar las acciones correctivas
- La manipulación del equipo de centrífuga estará restringida exclusivamente al personal debidamente autorizado y capacitado
- Queda estrictamente prohibido operar la centrífuga con la tapa abierta
- Queda estrictamente prohibido retirar la guarda durante el funcionamiento del equipo. Asimismo, no se deberán introducir las manos ni objetos cuando la centrífuga se encuentre en operación. La apertura del equipo solo se realizará cuando esté completamente detenida. No se deberá operar la centrífuga en caso de presentar fallas o vibraciones anormales.
- No se saldrá del laboratorio bajo alerta roja emitida por el CENTRO DE CONTROL; y/o las alertas emitidas por los detectores portátiles.
- En caso de ocurrir un evento se paralizará las actividades, y se deberá reportar a la supervisión de OHLA, AUSENCO y ANTAMINA.
- En caso la actividad sea insegura el trabajador tiene toda la potestad de negarse hasta que mejoren las condiciones.

6. ANEXOS

- Anexo N° 1 Check List de Equipo Centrífuga.
- Anexo N° 2: Check List Horno Eléctrico.
- Anexo N° 3: Check List Cocina industrial y accesorios

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CHECK LIST DE EQUIPO CENTRÍFUGA	CO-PE-1PE333-SS-IA-058
		Revisión: 0
		Fecha aprobación: 28/03/2026

PROYECTO:	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"
NOMBRE DE TAREA:	
FECHA:	AREA DE TRABAJO:

ITEM	INSPECCIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
1	LOS CABLES Y ENCHUFES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
2	EL MOTOR SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
3	ACCIONADOR DE ENCENDIDO FUNCIONA CORRECTAMENTE.			
4	EL CONTROL DE VELOCIDAD SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			
5	EL MECANISMO DE FRENO MANUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
6	LA TAZA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
7	LA TAPA (CUBIERTA) Y SISTEMA DE AJUSTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			
8	LA TUERCA QUE AJUSTA LA TAZA ESTA EN BUEN ESTADO.			
9	LA MANGUERA DE DESFOGUE ESTA EN BUEN ESTADO.			
10	EL PERSONAL CUENTA CON LOS EPPS ADECUADOS (CARETA FULLFACE,GUANTES DE BADANA Y LATEX, RESPIRADOR FILTRO PARA GASES, LENTES, ZAPATOS DE SEGURIDAD,)			

INSPECCIONADO	SUPERVISOR DE AREA:
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDO:
FECHA:	FECHA:

RECOMENDACIONES:

Siempre desconecte el equipo cuando no esté utilizando.

No retire el equipo la guardia de protección.

No realizar trabajos sobre superficie húmedas.

Retire todo material combustible del área.

No utilice la herramienta si no cuenta con la autorización de herramienta de poder.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CHECK LIST DE HORNO ELÉCTRICO	CO-PE-1PE333-SS-IA-057 Revisión: 0 Fecha aprobación: 28/03/2026

PROYECTO:	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"			
NOMBRE DE TAREA:				
FECHA:		ÁREA DE TRABAJO:		
ITEM	INSPECCIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
1	HORNO SE CUENTRA LIMPIO.			
2	LAS COMPUERTAS DEL HORNO ESTAN EN BUEN ESTADO.			
3	LOS CABLES Y ENCHUFES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
4	LAS DIVISIONES Y TECHO INTERNO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
5	EL CONTROLADOR DE TEMPERATURA FUNCIONA CORRECTAMENTE			
6	CUENTA CON TUBO DE ESCAPE DE VAPORES EN BUEN ESTADO			

INSPECCIONADO:	SUPERVISOR DE ÁREA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRES Y APELLIDOS:
FECHA:	FECHA:

RECOMENDACIONES:

Siempre desconecte el equipo cuando no esté utilizando.

No retire el equipo la guardia de protección.

No realizar trabajos sobre superficie húmedas.

Retire todo material combustible del área.

No utilice la herramienta si no cuenta con la autorización de herramienta de poder.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CHECK LIST DE COCINA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS	CO-PE-1PE333-SS-IA-053
		Revisión: 0
		Fecha aprobación: 28/03/2026

PROYECTO:	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"
NOMBRE DE TAREA:	
FECHA:	AREA DE TRABAJO:

ITEM	INSPECCIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
1	LAS VÁLVULAS Y HORNILLAS SE CUENTRAN OPERATIVAS.			
2	LAS HORNILLAS SE ENCUENTRAN BIEN POSICIONADAS.			
3	LAS PARRIILLAS SE CUENTRAN BIEN POSICIONADAS.			
4	LA MANGUERA PRESENTA FUGA DE GAS.			
5	LA VÁLVULA DE SALIDA DE GAS SE ENCUENTRA BIEN FIJADA.			
6	EL ÁREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA LIBRE DE MATERIALES INFLAMABLES			
7	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SE ENUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
8	SE CUENTA CON EXTINTORES PQS OPERATIVO LIBRES DE OBSTACULOS E INSPECCIONADO.			
9	SE RESPIRA A OLOR PROPANO EN EL AMBIENTE.			
10	CONOZCO Y CUENTO CON LA HOJA MSDS DEL PRODUCTO CON EL QUE TRABAJO (GAS PROPANO).			
11	SE REALIZÓ EL CONTROL DE FUGA DE GAS CON AGUA JABONOSA DESDE EL BALÓN DE GAS MANOMETRO, VÁLVULAS, CONECCIÓN Y LA COCINA.			
12	EL PERSONAL CUENTA CON LOS EPP (MANDIL Y GUANTES ALUMINIZADOS).			
13	EL PERSONAL CUENTA CON LOS EPP ADECUADOS: MASCARILLA ANTIPOLVO, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ZAPATOS DE SEGURIDAD, MANDIL Y GUANTES.			
14	LA ZONA DE ALMAZENAMIIENTO DE CILINDROS SE ENCUENTRA SEGURA: EN JAULA CON TECHO, LAS VÁLVULAS PROTEGIDAS, CILINDROS ASEGURADOS CON CADENA.			

INSPECCIONADO:	SUPERVISOR DE ÁREA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRES Y APELLIDO:
FECHA:	FECHA:

RECOMENDACIONES:
Siempre desconecte el equipo cuando no esté utilizando.
No retire el equipo la guardia de protección.
No realizar trabajos sobre superficie húmedas.
Retire todo material combustible del área.
No utilice la herramienta si no cuenta con la autorización de herramienta de poder.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".