Ausenco REVISIÓN AUSENCO
Código Interno: 108182-MQ-P7001-90902-049
☐ VALIDADO ☐ OBSERVADO
☒ INFORMATIVO ☐ ANULADO

OBSERVADO
Falta adjuntar formato
CO-PE-1PE333-QA-IP-037-Registro de Pesaje y Verificación de Básculas en Planta de asfalto

PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

Enviar procedimiento a OHLA
para levantar observaciones

Segundo Suarez Vilela
Coordinador CQA
VP Ingeniería & Proyectos
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.
04-07-2026

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PROCEDIMIENTO

VERIFICACIÓN DE PESAJE EN BÁSCULAS EN PLANTA DE ASFALTO

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0057

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
ACCION INDICADA:
X 1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
4 FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO
TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:
La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.
REVISADO POR:
Manuel Leon
02-07-26
FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

Jefe y/o Senior de Disciplina: Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Juan Vega / Rodolfo Taboada

Gerente de Ingeniería y/o Construcción: José Zavala

VP: Ingeniería y Proyectos
AFE: 25023

0	24/06/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Descripción**	**Por**	**Revisado**	**Aprobado**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PR - 016

Construcción	Perú	Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180	Calidad	Procedimiento	Número Secuencial

VERIFICACION DE PESAJE EN BASCULAS EN PLANTA DE ASFALTO

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
Alan Castillo,24/06/2026	Ricardo Echegaray,24/06/2026	José Cabello, 24/06/2026

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	24/06/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
ISO/IEC 17025	Requisitos para laboratorios de calibración
SGI-MG-01	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico.
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”.
ASTM E898	Calibración de básculas
ASTM E617	Clasificación de pesas patrón
PC-001	Procedimiento para calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automática clase III y IIII

Definiciones

Verificación de básculas	Es el proceso mediante el cual se comprueba la balanza de pesaje mide correctamente dentro de los límites de error permitidos, comparando sus resultados con valores conocidos obtenidos mediante patrones de masa certificados o métodos de referencia.
Basculas:	Equipo de pesaje instalado dentro de la planta de asfalto, utilizado para medir la cantidad de materiales (agregados, filler, asfalto o mezcla asfáltica) durante los procesos de producción.
Patrón:	Bloque metálico certificado con un peso conocido y trazable, utilizado como referencia para verificar la exactitud de las básculas o equipos de pesaje.
Controlador Digital	Dispositivo electrónico ubicado en la cabina de mando de la planta, que permite visualizar de forma numérica el peso registrado por la báscula.
Jaula para patrones	estructura diseñada para el almacenamiento, protección y transporte seguro de las pesas patrón, generalmente de 20 kg cada una, utilizadas en la verificación de básculas.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……..
☐ Administrativo	
☒ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Control documentario

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. OBJETIVO 6
2. ALCANCE 6
3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 6
4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD 8
5. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS 8
6. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 8
7. ACTIVIDADES PREVIAS 9
8. PROCEDIMIENTO PROPUESTO 10
9. CONTROLES DE CALIDAD 14
10. FORMATOS RELACIONADOS 14
11. ANEXOS 14

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

Asegurar la exactitud, confiabilidad y trazabilidad de las mediciones de masa efectuadas en las básculas de la planta de asfalto, mediante la verificación mensual de su funcionamiento, garantizando que los materiales (filler, agregados, asfalto) sean dosificados y despachados conforme a los requisitos técnicos, normativos y de calidad establecidos.

El presente procedimiento tiene como finalidad garantizar la verificación mensual de las básculas, asegurando su correcto funcionamiento y precisión en las mediciones, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto “Movimiento de Tierras y Manejo de Aguas TSF Sidehill – Ejecución Fase IX 4180”.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las básculas utilizadas en la planta de asfalto:

- Bascula agregados de árido.
- Bascula filler.
- Bascula aglomerante.

Comprende las actividades:

- Inspección visual y funcional de las básculas.
- Verificación metrológica mediante pesas patrón.
- Registro y análisis de resultados de pesaje.
- Control y seguimiento de la frecuencia de verificación.

Este alcance incluye al personal de la planta de asfalto y control de calidad responsable del uso, supervisión y verificación de los equipos de pesaje dentro de la planta.

3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del procedimiento de verificación de pesaje en basculas en planta de asfalto, es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Aprobar el presente procedimiento y difundir las responsabilidades y procedimientos establecidos. Coordinar con el área de Prevención de Riesgos y gestión Ambiental la capacitación y	Durante el desarrollo de todo el proyecto.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	entrenamiento de los Supervisores a su cargo, sobre los riesgos, responsabilidades y procedimientos, para así evitar cualquier tipo de improvisaciones. Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento	
Jefe de Calidad	Inspeccionar aleatoriamente que las actividades relacionadas a verificación de sistemas de pesaje de básculas. Se ejecuten de acuerdo con las especificaciones y normas técnicas aplicables. Supervisar aleatoriamente los registros relacionados al presente procedimiento	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Planta	Inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento. Supervisar que las diferentes actividades relacionadas a la verificación de sistema de pesaje actividades de acuerdo con el presente procedimiento. Coordinar la producción y planificar las actividades del presente procedimiento	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Laboratorio	Participar en la elaboración del planeamiento, control y evaluación del procedimiento. Deberá considerar los diferentes pasos a seguir en el presente procedimiento, incluso verificando las condiciones de los equipos necesarios para la realización de los pesajes y controles. Controlar, organizar y gestionar todas las actividades a realizar en el laboratorio.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Técnico de laboratorio	Ejecutar e inspeccionar todas las actividades relacionadas con el procedimiento de verificación de pesaje de basculas. Verificará la operatividad de los equipos necesarios que intervienen en la verificación de sistemas de pesaje de básculas Todas las actividades involucradas en la verificación de sistemas de pesaje de básculas se registrarán en su respectivo formato.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Trabajadores	Cumplir con el presente procedimiento y el PET: 105-25023-4620003289-PET-430-H-0095 asociado a la actividad. El personal de apoyo que colocará las pesas para la actividad estará capacitado y entrenado para realizar los trabajos, y conocerá a plenitud el procedimiento de verificación de básculas	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente del área de operaciones y mantenimiento en cuánto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla las medidas de seguridad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

4.1. Medidas Generales de Prevención

Todo el personal asociado a las tareas de verificación de pesaje de basculas en planta de asfalto debe conocer el **PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PET. 105-25023-4620003289-PET-430-H-0095 VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE PESAJE DE BÁSCULAS EN LA PLANTA DE ASFALTO**

5. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Previo al inicio de la verificación de pesaje en básculas en la planta de asfalto, se deberá realizar la limpieza de las básculas, asegurando la remoción de materiales adheridos o acumulados que puedan afectar la correcta medición.

Los residuos y excedentes generados durante esta actividad serán gestionados bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y/o eliminación establecidos en el documento PMAO 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0014, correspondiente al Plan de Manejo Ambiental Operativo Nivel 1 – Operación de Planta de Asfalto.

6. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- Patrones de masa (masa de cada patrón 20kg).
- Patrones de masa (masa de cada patrón 10kg).
- Jaulas porta pesas patrón con capacidad de 1300 kg cada una.
- Canastillas metálicas.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Llaves mixtas milimétricas.
- Juego de dados ½ c/ ratchet
- Rastrillo.
- Radio Handy (canal interno-línea 7).
- Conos de seguridad.
- Extintores. De 6 y 9 kg.
- Varas extensibles para delimitación.
- Cintas de seguridad.

7. ACTIVIDADES PREVIAS

7.1. Antes de proceder con la energización de la planta de asfalto, se deberán realizar las siguientes actividades de inspección y verificación, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el inicio de la verificación de los sistemas de pesaje de las básculas:

7.2. Comprobar que las condiciones ambientales sean adecuadas para la ejecución de la verificación, evitar realizar pruebas en presencia de:

- Lluvia intensa
- Vientos fuertes
- Humedad excesiva
- Estas condiciones pueden afectar la estabilidad y precisión de las mediciones.

7.3. Los puntos previamente descritos constituyen verificaciones de carácter básico; no obstante, son fundamentales para asegurar el correcto inicio del proceso de verificación de los sistemas de pesaje de las básculas.

7.3.1. Grupo electrógeno

- El encendido de los grupos lo realizara un electricista calificado. Esta persona deberá realizar el Check List de los equipos en mención y deberá contar con sus EPPs.
- Se procederá con el arranque de los grupos electrógenos de la planta de asfalto, para la debida energización de los equipos de la planta

7.3.2. Gabinete de fuerza y de control

- Energización de gabinete de fuerza y de control con 400 VAC, 220,110 VAC y 24 VCC, el especialista electricista junto con el operador activarán la llave switch general en la cabina de control a fin de activar la alimentación de esta, en este caso el electricista encargado realizará la actividad utilizando sus EPPs.
- Así mismo se activará el sistema neumático (compresor), el cual accionará los pistones y compuertas

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

7.3.3. Cabina de control

- El operador de planta realizara el encendido de la computadora, la cual contiene el software Cybertronic 500, de operación de la planta, en la cual seleccionara la fórmula de trabajo y continuará con la secuencia de arranque de la planta.

8. PROCEDIMIENTO PROPUESTO

8.1. El presente procedimiento describe los pasos a seguir durante la etapa de verificación de pesaje en básculas en la planta de asfalto, con el propósito de asegurar su correcto funcionamiento, así como la exactitud y confiabilidad de las mediciones.

8.1.1. La verificación de las básculas se realizará considerando los principios del procedimiento PC-001 “procedimiento para calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automática clase III y IIII.

8.1.2. Las pesas patrón serán almacenadas en el interior de jaulas porta patrones, las cuales estarán ubicadas en el mismo nivel donde se llevará a cabo la verificación del sistema de pesaje, a fin de facilitar su traslado y manipulación segura durante la ejecución de la actividad.

8.1.3. Basculas para agregados:

- Las pesas patrón de 20 kg cada una serán colocadas manualmente en el interior de la balanza, incrementando la carga de manera progresiva. La verificación se realizará hasta alcanzar un peso máximo de 2000 kg, correspondiente aproximadamente al 100% de la capacidad total de la báscula.
- Una vez alcanzado dicho valor, se procederá a retirar las pesas patrón de forma gradual y en orden decreciente, registrando las lecturas correspondientes durante todo el proceso.

8.1.4. Básculas de aglomerante (Pen):

- En las básculas tipo PEN, las pesas patrón de 20 kg cada una se colocarán directamente en los extremos de la balanza, con la finalidad de estabilizarla y evitar oscilaciones durante la verificación.
  La capacidad de la balanza filler es de 300 kg; sin embargo, por temas de operatividad se calibra al 73% (220 kg), mientras que la necesidad del proyecto corresponde aproximadamente al 56.7% de la capacidad (170 kg). Esta capacidad comprende el mastic y las mezclas asfálticas.

- Posteriormente se incrementará la carga de manera progresiva, colocando las pesas patrón de forma ordenada hasta alcanzar un peso máximo de 220 kg, equivalente al 73.3 % de la capacidad total de la báscula. Durante este proceso, se deberán registrar las lecturas indicadas en el controlador digital.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Una vez alcanzado el valor máximo de verificación, se procederá a retirar las pesas patrón de forma gradual y en orden decreciente, registrando nuevamente las lecturas correspondientes durante todo el proceso.

8.1.5. Básculas de Filler:

- Se procederá a colocar las pesas patrón de 20 kg cada una en los extremos de la báscula, con el fin de estabilizarla y evitar oscilaciones durante la verificación.

- Sobre la báscula se instalarán canastillas en ambos lados, debidamente acondicionadas, para permitir la colocación segura de las pesas patrón y facilitar el incremento progresivo de la carga.

  La capacidad de la balanza filler es de 300 kg; sin embargo, por temas de operatividad se calibra al 73% (220 kg), mientras que la necesidad del proyecto corresponde aproximadamente al 62% de la capacidad (190 kg), Esta capacidad comprende el mastic y las mezclas asfálticas.

- El peso se incrementará de forma gradual hasta alcanzar un valor máximo de 220 kg, equivalente al 73.3 % de la capacidad total de la báscula. Durante este proceso, se deberán registrar las lecturas indicadas en el controlador digital.

- Una vez alcanzado el valor máximo de verificación, se procederá a retirar las pesas patrón de forma progresiva y en orden decreciente, registrando las lecturas correspondientes durante todo el proceso.

8.1.6. La calibración de las básculas se ha realizado de acuerdo con el "Procedimiento para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático Clase III y IIII PC-001".

- De acuerdo con la "Guía para la calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático", un instrumento de pesaje puede ser calibrado a una capacidad inferior a su capacidad máxima.

8.1.7. Todo el proceso se llevará a cabo en coordinación con el operador de planta, el supervisor de planta, el supervisor de calidad QC OHLA y la supervisión QA WSP, a fin de garantizar la correcta ejecución de la verificación. Asimismo, se realizarán las anotaciones correspondientes de los pesos indicados en el controlador digital, visualizados en la pantalla de la cabina de control de la planta de asfalto.

8.1.8. El principio de verificación de básculas aplicable consiste en la comparación entre las masas patrón utilizadas y la masa registrada en el controlador digital. A partir de esta comparación, se

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

analizarán los resultados obtenidos para determinar el error en cada punto de medición y evaluar su cumplimiento respecto al error máximo permitido para cada escala definida.

8.1.9. Durante los trabajos de verificación de los sistemas de pesaje, la planta se mantendrá en modo encendido, pero sin operación productiva, a fin de evitar interferencias en las mediciones.

8.1.10. El mando y control de toda la secuencia de verificación de las básculas estará a cargo del operador de la planta de asfalto, mediante el sistema computarizado ubicado en la cabina de control, con el apoyo del personal autorizado ubicado en la zona de las básculas.

8.1.11. Una vez finalizada la verificación de los sistemas de pesaje, se procederá al retiro de las pesas patrón de manera individual, juntamente con las canastillas, asegurando su manipulación segura y ordenada.

8.1.12. Posteriormente, se realizará el registro de todos los resultados obtenidos durante la verificación, los cuales serán puestos en conocimiento de las partes interesadas para su evaluación y control.

8.1.13. Los valores de Error Máximo Permitido (EMP) establecidos en la presente tabla han sido definidos considerando criterios de aceptación del proyecto, basados en la capacidad de los equipos, condiciones de operación de la planta de asfalto y tolerancias requeridas para el control de calidad del proceso. Asimismo, dichos valores han sido contrastados con criterios establecidos con el procedimiento PC-001 “procedimiento para calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automática clase clase III y IIII” normas metrológicas ASTM E898.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

TABLA 1

VERIFICACION DE BASCULAS EN PLANTA DE ASFALTO					
Verificación de Basculas de aglomerante		Verificación de Basculas de Filler		Verificación de Basculas de áridos	
Carga Patron (kg)	Error máximo permitido (±kg)	Carga Patron (kg)	Error máximo permitido (±kg)	Carga Patron (kg)	Error máximo permitido (±kg)
20		20		20	3
40	0.3	40	0.3	40	3
60	0.4	60	0.4	60	3
80	0.5	80	0.5	100	3
100	0.7	100	0.7	200	3
120	0.8	120	0.8	300	3
140	0.9	140	0.9	400	3
160	1.1	160	1.1	700	3
180	1.2	180	1.2	1000	7
200	1.3	200	1.3	1500	10
220	1.5	220	1.5	2000	12

- Cumple: cuando el error obtenido sea menor o igual al Error Máximo Permitido (EMP).
- No cumple: cuando el error obtenido sea mayor al EMP.

8.1.14. Durante la verificación mensual de las básculas, si se detecta que los equipos basculas no cumplen con los errores máximos permisibles, se procederá a su recalibración a través de la empresa especializada.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8.1.15. Para efectos de la verificación operativa en planta, no se considera la incertidumbre de medición, dado que el control se basa en la comparación directa con el Error Máximo Permitido (EMP). No obstante, la incertidumbre será considerada en los certificados de calibración emitidos por laboratorios acreditados.

9. CONTROLES DE CALIDAD

- El jefe de Planta de Asfalto será responsable de gestionar la verificación de las básculas, en coordinación con el jefe de Laboratorio y la supervisión QA de WSP. Se deberá garantizar que dichas verificaciones se ejecuten antes de la fecha de vencimiento establecida.

- Se verificará que los pesos patrón cuenten con certificación vigente, emitida por un organismo autorizado, garantizando su trazabilidad y confiabilidad metrológica.

- Se realizarán las verificaciones de las básculas de acuerdo con los parámetros de error máximo permitido, establecidos en la Tabla 1 del presente procedimiento.

- Se deberán registrar las lecturas de peso obtenidas, según lo indicado en el sistema digital (indicador de peso) ubicado en la cabina de control de la planta de asfalto, asegurando la correcta anotación para su posterior análisis y trazabilidad.

10.FORMATOS RELACIONADOS

- CO-PE-1PE333-QA-IP-037-formato de Pesaje y Verificación de Básculas en Planta de asfalto

11.ANEXOS

- CO-PE-1PE333-QA-IP-037-Formato de Pesaje y Verificación de Básculas en Planta de asfalto

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ANEXO 1

CO-PE-1PE333-QA-IP-037-Resgistro de Pesaje y Verificación de Básculas en Planta de asfalto

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de ANTAMINA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".